

Reporte de Glosa 14.15

Gobierno Regional Región de Los Ríos

Glosa Artículo 14 numeral 15 Ley de Presupuesto del Sector Público, aplicable al Capítulo 01 - GOBIERNOS REGIONALES

Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley N° 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.

Periodicidad: MENSUAL

Destino: Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Período: MAYO 2024

Responsable de Publicación: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Fecha de Aprobación: 25.06.2024

Responsable de Aprobación: BEATRIZ PARRA SOLIS

	REGION	COMUNA	CODIGO BIP	NOMBRE INICIATIVA	ETAPA	SITUACIÓN	ESTADO	FECHA CONVENIO MANDATO	FECHA DE INICIO PROYECTO	FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO	COSTO TOTAL APROBADO ACTUALIZADO	PAGADO AÑOS ANTERIORES	INVERSION ESTIMADA AÑO 2024	INVERSIÓN ACTUALIZADA A MAYO 2024	RECURSOS IDENTIFICADOS A MAYO 2024	% AVANCE FISICO	FINANCIAMIENTOS SECTORIAL FICHA IDI (M\$)
131	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30071098	RESTAURACION ADQUISICION CASTILLO DE SAN LUIS DE ALBA MARIQUINA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CONTRATO CONGELADO / PLAZO SUSPENDIDO	3/10/2011	5/5/2014	13/7/2016	192.201	133.144	1	0	1	64,00%	0
132	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30086714	RESTAURACION Y AMPLIACION DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO VALDIVIA	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - EN RECONTRATACIÓN	15/3/2018	5/6/2019	7/9/2025	7.727.090	3.292.047	157.680	0	109.890	43,00%	7.645.236
133	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30093342	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR TORREONES DE FORTIFICACION VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON RETRASO	29/12/2017	16/2/2020	26/2/2024	214.662	93.970	40.691	0	30.090	41,00%	0
134	Región de Los Ríos	PROVINCIA VALDIVIA	30103018	RESTAURACION Y MUSEOGRAFIA CASA ANDWANTER VALDIVIA	DISEÑO	ARRASTRE	EJECUCIÓN - PARALIZADO PROGRAMADO	15/3/2018	20/7/2020	16/1/2023	159.294	93.832	65.462	0	39.243	70,00%	0
135	Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	40023348	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION DE ESPECIALIDADES HOSPITAL DE LA UNION	EJECUCION	NUEVO CC	CONVENIO - EN PROCESO RESCILIACIÓN	24/9/2020			1.221.384	0	1	0	0	0,00%	0
136	Región de Los Ríos	PROVINCIA DEL RANCO	30079302	CONSTRUCCION TORRE DE DETECCION - VIVIENDA DE TORREROS, LA UNION	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - REEVALUACIÓN / MODIFICACIÓN PROYECTO	19/8/2021	21/3/2022	15/1/2023	192.710	104.105	21.000	0	2	45,00%	0
137	Región de Los Ríos	REGIONAL	30111219	CONSTRUCCION PLANTA REGIONAL DE RECICLAJE, LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EN FORMULACIÓN	26/9/2014	17/11/2021	9/5/2023	3.951.489	266.531	30.000	0	3	0,00%	0
138	Región de Los Ríos	REGIONAL	30366992	CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - CON ATRASO O PROBLEMA	28/12/2018	14/5/2021	26/1/2024	19.907.137	2.886.206	3.483.994	883.538	1.192.256	20,85%	0
139	Región de Los Ríos	REGIONAL	40033826	HABILITACION DEPENDENCIAS Y ADQUISICION DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV	EJECUCION	ARRASTRE	EJECUCIÓN - RECEPCIÓN PROVISORIA	3/5/2022	23/11/2022	23/3/2023	1.844.014	1.843.262	753	0	753	100,00%	0
140	Región de Los Ríos	REGIONAL	40041701	CONSERVACION GIMNASIO CIP CRC VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - CERRADA	24/10/2023			364.476	0	364.476	0	1	0,00%	0
141	Región de Los Ríos	REGIONAL	40041674	CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	NUEVO CC	LICITACION - ELABORANDO BASES	29/12/2023			1.476.424	0	229.974	0	2	0,00%	3.523.748
142	Región de Los Ríos	REGIONAL	40048155	CONSERVACION RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ENVIADO A UNIDAD TECNICA				8.682.862	0	300.000	0	1	0,00%	0
143	Región de Los Ríos	REGIONAL	40059547	CONSERVACION VIAS URBANAS REGION DE LOS RIOS AÑO 2023	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				2.693.807	0	130.000	0	0	0,00%	0
144	Región de Los Ríos	REGIONAL	40052424	CONSERVACION CASA PROCELLE II VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	SIN APERTURA				1.480.458	0	500.000	0	0	0,00%	0
145	Región de Los Ríos	LOS LAGOS	40004793	CONSTRUCCION PASEO SAN MARTIN Y ENTORNO-LOS LAGOS	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - SOLICITANDO ELABORACION				1.144.619	0	0	0	3	0,00%	0
146	Región de Los Ríos	VALDIVIA	30486923	REPOSICION CLUB DE BOXEO ARTURO GODOY DE VALDIVIA	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				1.019.950	0	1	0	0	0,00%	0
147	Región de Los Ríos	MAFIL	40028060	CONSERVACION CUARTEL GENERAL BOMBEROS DE MAFIL	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				208.680	0	1	0	0	0,00%	0
148	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049357	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE IX Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				443.846	0	1	0	0	0,00%	0
149	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049362	HABILITACION ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUERQUEHUE VIII, LLONGAHUE II Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				347.778	0	1	0	0	0,00%	0
150	Región de Los Ríos	PANGUIPULLI	40049363	HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COÑARIPE V, LIQUIÑE III Y OTROS, PANGUIPULLI	EJECUCION	NUEVO	CONVENIO - ANALISTA REVISANDO ANTECEDENTES				298.057	0	1	0	0	0,00%	0
151	Región de Los Ríos	FUTRONO	30486987	MEJORAMIENTO CALLE ENRIQUE HUALA COMUNA DE FUTRONO	DISEÑO	NUEVO	SIN APERTURA				64.403	0	1	0	0	0,00%	0
TOTALES											238.774.813	85.000.572	33.509.844	12.103.512	29.291.083		61.002.923