



## Reporte de Glosa 09 FAR - Año 2024.

Gobierno Regional Región de Los Ríos

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Requerimiento</b>               | Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes. |
| <b>Periodicidad:</b>               | Trimestral.  |
| <b>Destino:</b>                    | Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.  |
| <b>Periodo:</b>                    | 1er. Trimestre.  |
| <b>Responsable de Publicación:</b> | UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.  |
| <b>Fecha de Aprobación:</b>        | 30 DE ABRIL DE 2024.   |
| <b>Responsable de Aprobación:</b>  | BEATRIZ PARRA.   |

| REGIÓN   | INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD   | BIP      | ETAPA           | COMUNA      | UNIDAD RECEPTORA          | SECTOR            | AVANCE FINANCIERO | MONTO TOTAL M\$ | EJECUCIÓN ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN TOTAL 2024 |
|----------|--|----------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|----------------------|
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE LAS ZINNIAS - VALDIVIA  | 30117378 | EJECUCIÓN       | VALDIVIA    | SERVIU                    | TRANSPORTE        | 91,63%            | 2.581.186       | 140.635                                 | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 140.635              |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO EJES CALLE YUNGAY-GENERAL LAGOS-BILBAO,VALDIVIA                           | 30131842 | PREFACTIBILIDAD | VALDIVIA    | SERVIU                    | TRANSPORTE        | 45,75%            | 149.069         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE PÉREZ ROSALES, VALDIVIA   | 30108890 | DISEÑO          | VALDIVIA    | SERVIU                    | TRANSPORTE        | 80,62%            | 131.382         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO AVENIDA ECUADOR Y BALMACEDA   | 30117172 | DISEÑO          | VALDIVIA    | SERVIU                    | TRANSPORTE        | 68,44%            | 328.588         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ACTUALIZACIÓN ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE VIAJES EN HOGARES, CIUDAD DE VALDIVIA         | 40047926 | EJECUCIÓN       | VALDIVIA    | SECTRA                    | TRANSPORTE        | 0,00%             | 413.998         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN AV. SIMPSON, ENTRE PICARTE Y ECUADOR, VALDIVIA                            | 30109871 | EJECUCIÓN       | VALDIVIA    | MINVU                     | TRANSPORTE        | 0,00%             | 3.888.642       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN INTERSECCION PEDRO MONTT CON MUÑOZ HERMOSILLA, VALDIVIA    | 40047238 | EJECUCIÓN       | VALDIVIA    | MUNICIPALIDAD VALDIVIA    | TRANSPORTE        | 28,01%            | 102.890         | 28.816                                  | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 28.816               |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO - VALDIVIA  | 30463144 | DISEÑO          | VALDIVIA    | MINVU                     | TRANSPORTE        | 0,00%             | 120.602         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLES VILLA PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE ITROPULLI, COMUNA PAILLACO       | 40044792 | EJECUCIÓN       | PAILLACO    | MUNICIPALIDAD PAILLACO    | TRANSPORTE        | 0,00%             | 656.186         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES DE ISLA DEL REY COMUNA CORRAL                        | 30109018 | DISEÑO          | CORRAL      | DOP - MOP                 | TRANSPORTE        | 98,78%            | 211.044         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS MALALHUE  | 30089047 | EJECUCIÓN       | LANCO       | DA - MOP                  | SEGURIDAD PUBLICA | 30,87%            | 2.749.518       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE LAS ROSAS DE MALALHUE, LANCO  | 30128886 | DISEÑO          | LANCO       | MUNICIPALIDAD LANCO       | TRANSPORTE        | 65,85%            | 39.259          | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO EJE CALLE LIBERTAD - LANCO  | 40000474 | DISEÑO          | LANCO       | MINVU                     | TRANSPORTE        | 0,00%             | 103.153         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 2° COMPAÑÍA, LOS LAGOS                                | 30429673 | EJECUCIÓN       | LOS LAGOS   | MUNICIPALIDAD LOS LAGOS   | SEGURIDAD PUBLICA | 0,00%             | 1.417.665       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN (SS Y PAV) CALLE DOS ORIENTE, LOS LAGOS             | 40022430 | DISEÑO          | LOS LAGOS   | MUNICIPALIDAD LOS LAGOS   | TRANSPORTE        | 38,90%            | 60.724          | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA                            | 30046819 | EJECUCIÓN       | MARIQUINA   | DA - MOP                  | SEGURIDAD PUBLICA | 50,82%            | 1.750.293       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA Y ESTADIO DE CIRUELOS, COMUNA MARIQUINA                  | 30428594 | EJECUCIÓN       | MARIQUINA   | MUNICIPALIDAD MARIQUINA   | DEPORTES          | 98,09%            | 2.137.720       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES SAN JOSE DE LA MARIQUINA                                | 30097815 | DISEÑO          | MARIQUINA   | MUNICIPALIDAD MARIQUINA   | TRANSPORTE        | 0,67%             | 309.673         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE LAS QUINCHAS Y CALLE LOS ESTRIBOS, COMUNA DE MARIQUINA              | 40034962 | EJECUCIÓN       | MARIQUINA   | MUNICIPALIDAD MARIQUINA   | TRANSPORTE        | 94,34%            | 503.947         | 1.433                                   | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 1.433                |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA COSTANERA PANGUIPULLI                               | 30116934 | EJECUCIÓN       | PANGUIPULLI | MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI | TRANSPORTE        | 95,79%            | 4.068.854       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE NELTUME  | 30486965 | EJECUCIÓN       | PANGUIPULLI | MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI | SEGURIDAD PUBLICA | 45,06%            | 377.145         | 167.721                                 | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 167.721              |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE LOS CIPRESES FUTRONO  | 30109406 | EJECUCIÓN       | FUTRONO     | MUNICIPALIDAD FUTRONO     | TRANSPORTE        | 99,16%            | 1.102.928       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, COMUNA FUTRONO                                   | 30349326 | EJECUCIÓN       | FUTRONO     | MUNICIPALIDAD FUTRONO     | TRANSPORTE        | 25,05%            | 2.189.468       | 443.316                                 | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 443.316              |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE BUSES COMUNA FUTRONO  | 30109822 | EJECUCIÓN       | FUTRONO     | MUNICIPALIDAD FUTRONO     | TRANSPORTE        | 0,00%             | 2.915.634       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE FUTRONO                             | 40004989 | EJECUCIÓN       | FUTRONO     | MUNICIPALIDAD FUTRONO     | SEGURIDAD PUBLICA | 0,00%             | 930.942         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO VIALIDAD LOCAL CALLEJON SAN VICENTE LOCALIDAD DE LLIFEN COMUNA DE FUTRONO | 40050264 | EJECUCIÓN       | FUTRONO     | MUNICIPALIDAD FUTRONO     | TRANSPORTE        | 0,00%             | 520.000         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN CALLE FILIS QUECHU - LA UNIÓN   | 30088003 | EJECUCIÓN       | LA UNIÓN    | SERVIU                    | TRANSPORTE        | 6,16%             | 1.092.049       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | AMPLIACIÓN SISTEMA CONTROL DE TRÁNSITO LOS RÍOS, LA UNIÓN                              | 40032274 | EJECUCIÓN       | LA UNIÓN    | MUNICIPALIDAD LA UNIÓN    | TRANSPORTE        | 89,62%            | 465.393         | 83.481                                  | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 83.481               |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA DE LAGO RANCO                                     | 30117055 | EJECUCIÓN       | LAGO RANCO  | MUNICIPALIDAD LAGO RANCO  | TRANSPORTE        | 16,46%            | 401.577         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | REPOSICIÓN CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RÍO BUENO                           | 40015736 | DISEÑO          | RÍO BUENO   | MUNICIPALIDAD RÍO BUENO   | SEGURIDAD PUBLICA | 62,24%            | 46.998          | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |



**Reporte de Glosa 09 FAR - Año 2024.**  
**Gobierno Regional Región de Los Ríos**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Requerimiento</b>               | Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes. |
| <b>Periodicidad:</b>               | Trimestral.  |
| <b>Destino:</b>                    | Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.  |
| <b>Periodo:</b>                    | 1er. Trimestre.  |
| <b>Responsable de Publicación:</b> | UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.  |
| <b>Fecha de Aprobación:</b>        | 30 DE ABRIL DE 2024.   |
| <b>Responsable de Aprobación:</b>  | BEATRIZ PARRA.   |

| REGIÓN   | INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD  | BIP      | ETAPA     | COMUNA                     | UNIDAD RECEPTORA          | SECTOR            | AVANCE FINANCIERO | MONTO TOTAL M\$ | EJECUCIÓN ENERO-MARZO 1° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN ABRIL-JUNIO 2° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN JULIO-SEPT 3° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN OCTUBRE-DIC 4° TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN TOTAL 2024 |
|----------|---|----------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|---|--|---|----------------------|
| LOS RÍOS | CONSERVACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA                      | 40000596 | DISEÑO    | RÍO BUENO                  | MUNICIPALIDAD RÍO BUENO   | TRANSPORTE        | 95,42%            | 11.950          | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV PRAT Y PUENTE CONTRA        | 40000596 | EJECUCIÓN | RÍO BUENO                  | MUNICIPALIDAD RÍO BUENO   | TRANSPORTE        | 94,12%            | 1.615.680       | 729.823                                 | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 729.823              |
| LOS RÍOS | CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA CBC RUTA T-390 Mulpun                                    | 40027319 | EJECUCIÓN | MAFÍL                      | VIALIDAD - MOP            | TRANSPORTE        | 29,23%            | 3.545.762       | 816.261                                 | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 816.261              |
| LOS RÍOS | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-733 Y T-531, PROVINCIA DE VALDIVIA                      | 40038075 | EJECUCIÓN | VALDIVIA                   | VIALIDAD - MOP            | TRANSPORTE        | 0,00%             | 1.230.118       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA T-283 CRUCE RUTA 203 CH COIHUECO - RELECO                 | 40038813 | EJECUCIÓN | PANGUIPULLI                | VIALIDAD - MOP            | TRANSPORTE        | 0,00%             | 820.145         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ANÁLISIS IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA          | 40018056 | EJECUCIÓN | VALDIVIA                   | SECTRA                    | TRANSPORTE        | 100,00%           | 135.000         | 13.500                                  | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 13.500               |
| LOS RÍOS | HABILITACIÓN DEPENDENCIAS Y ADQUISICIÓN DE ANGIOGRAFO PARA EL HBV                     | 40033826 | EJECUCIÓN | VALDIVIA                   | SERVICIO DE SALUD         | SALUD             | 99,96%            | 1.844.014       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA REGIONAL VALDIVIA                          | 40023262 | EJECUCIÓN | VALDIVIA                   | PDI                       | SEGURIDAD PÚBLICA | 0,00%             | 333.464         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA CHATARRIZACIÓN, REGIÓN DE LOS RÍOS                         | 40054827 | EJECUCIÓN | VALDIVIA                   | SEREMI TRANSPORTES        | TRANSPORTE        | 0,00%             | 2.800.000       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | REPOSICIÓN VEHÍCULOS PARA MODERNIZACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS                            | 40054830 | EJECUCIÓN | VALDIVIA                   | SEREMI TRANSPORTES        | TRANSPORTE        | 0,00%             | 200.000         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2023                                 | 40059547 | EJECUCIÓN | VALDIVIA                   | SERVIU                    | TRANSPORTE        | 0,00%             | 3.399.000       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ADQUISICIÓN CARRO MULTIPROPOSITO DE RESCATE, CUERPO DE BOMBEROS DE LAGO RANCO         | 40050874 | EJECUCIÓN | LAGO RANCO                 | BOMBEROS                  | SEGURIDAD PÚBLICA | 0,00%             | 228.868         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ADQUISICIÓN CAMIONETA DE PRIMERA INTERVENCIÓN PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE CORRAL    | 40050968 | EJECUCIÓN | CORRAL                     | BOMBEROS                  | SEGURIDAD PÚBLICA | 0,00%             | 45.000          | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ADQUISICIÓN UNIFORMES NORMADOS, CASCOS, BOTAS, GUANTES Y ESCLAVINA, BOMBEROS LOS RÍOS | 40050971 | EJECUCIÓN | VARIAS COMUNAS             | BOMBEROS                  | SEGURIDAD PÚBLICA | 0,00%             | 1.344.835       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | REPOSICIÓN CARROS BOMBA MULTIPROPOSITO SEMI URBANO 4X2 Y 4X4, CUERPO DE BOMBEROS      | 40050974 | EJECUCIÓN | CHUSHUENCO-LANCO-LA JUNIÓN | BOMBEROS                  | SEGURIDAD PÚBLICA | 0,00%             | 634.668         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA GENDARMERÍA REGIÓN DE LOS RÍOS          | 40051677 | EJECUCIÓN | REGIONAL                   | GENDARMERÍA DE CHILE      | JUSTICIA          | 0,00%             | 704.617         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE GERÓNIMO MONSALVE DE LANCO   | 40038684 | DISEÑO    | LANCO                      | MUNICIPALIDAD LANCO       | TRANSPORTE        | 0,00%             | 94.185          | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSERVACIÓN TERMINAL DE BUSES LOS LAGOS  | 40048086 | EJECUCIÓN | LAGOS                      | MUNICIPALIDAD LOS LAGOS   | TRANSPORTE        | 0,00%             | 450.314         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | MEJORAMIENTO CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, PANGUIPULLI                                 | 40035850 | EJECUCIÓN | PANGUIPULLI                | MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI | TRANSPORTE        | 0,00%             | 2.158.371       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSTRUCCIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 32 LLAMADO REGIÓN DE LOS RÍOS      | 40041674 | EJECUCIÓN | REGIONAL                   | SERVIU                    | TRANSPORTE        | 0,00%             | 1.476.424       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | REPOSICIÓN VEHÍCULO DE INSPECCIÓN Y EMERGENCIA VIAL                                   | 40027345 | EJECUCIÓN | REGIONAL                   | VIALIDAD MOP              | TRANSPORTE        | 0,00%             | 106.148         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | ADQUISICIÓN FURGON DE PESAJE PARA RED VIAL, REGIÓN DE LOS RÍOS                        | 40027344 | EJECUCIÓN | REGIONAL                   | VIALIDAD MOP              | TRANSPORTE        | 0,00%             | 50.447          | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | CONSERVACIÓN RED VIAL, RECAPADO, CAMINO T-450 CORRAL CHAIHUIN                         | 40048155 | EJECUCIÓN | CORRAL                     | VIALIDAD MOP              | TRANSPORTE        | 0,00%             | 8.682.862       | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LOCALIDADES RURALES, COMUNA DE PANGUIPULLI         | 40056334 | EJECUCIÓN | PANGUIPULLI                | MUNICIPALIDAD PANGUIPULLI | SEGURIDAD PÚBLICA | 0,00%             | 113.448         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |
| LOS RÍOS | PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE LANCO            | 40058667 | EJECUCIÓN | LANCO                      | MUNICIPALIDAD LANCO       | SEGURIDAD PÚBLICA | 0,00%             | 105.711         | 0                                       | 0                                       | 0                                      | 0                                       | 0                    |



## Reporte de Glosa 09 FAR - Año 2024.

Gobierno Regional Región de Los Ríos

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Requerimiento</b>               | Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en que área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes. |
| <b>Periodicidad:</b>               | Trimestral.  |
| <b>Destino:</b>                    | Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Dirección de Presupuestos.  |
| <b>Periodo:</b>                    | 1er. Trimestre.  |
| <b>Responsable de Publicación:</b> | UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.  |
| <b>Fecha de Aprobación:</b>        | 30 DE ABRIL DE 2024.   |
| <b>Responsable de Aprobación:</b>  | BEATRIZ PARRA.   |

| REGIÓN             | INICIATIVA Y/O ACTIVIDAD | BIP | ETAPA | COMUNA | UNIDAD RECEPTORA | SECTOR | AVANCE FINANCIERO | MONTO TOTAL M\$   | EJECUCIÓN ENERO-MARZO 1º TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN ABRIL-JUNIO 2º TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN JULIO-SEPT 3º TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN OCTUBRE-DIC 4º TRIMESTRE 2024 | EJECUCIÓN TOTAL 2024 |
|--------------------|--------------------------|-----|-------|--------|------------------|--------|-------------------|-------------------|---|---|--|---|----------------------|
| <b>TOTALES M\$</b> |                          |     |       |        |                  |        |                   | <b>63.897.556</b> | <b>2.424.987</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                | <b>2.424.987</b>     |

### ANEXO - RESUMEN INVERSIÓN REGIONAL EN TRANSPORTES:

ACTUALMENTE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS, TIENE EN EJECUCIÓN 42 INICIATIVAS, CON UN COSTO TOTAL DE M\$53.768.385. LA PROYECCIÓN A EJECUTAR EL PRESENTE AÑO ES DE M\$11.216.928 AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 SE HAN EJECUTADO M\$2.257.266 EN ESTE SECTOR.